

長崎の中心市街地 活性化主要プロジェクト一覧

(1) 交通インフラ

平成 12年 8月

名 称	事 業 体	期 間	概 要	進 捗 状 況
九州横断自動車道	道路公団	H5～H15	長崎市早坂～中里町 11.3km 4車線(当面2車線)	11年度末進捗率 21% 用地買収は 93% 完了
国道 324号 出島バイパス	長崎県	H3～H15	早坂～新地町 3.5km 早坂～転石 1.4km	11年度末進捗率 47% (H7 地域高規格道路の整備区間に指定)
国道 34号 日見バイパス	建設省	S52～H13	長崎市田中町～馬町 7.1km	11年度末で 6.3km 開通 13年度に残り 0.8km が供用開始予定
長崎南環状線 (女神大橋線)	長崎県 運輸省	H5～H17	大浜町～新戸町 5km (内斜張橋 1.29km)	17年度に大浜～新戸町間が開通予定 (H10 地域高規格道路の整備区間に指定)
長崎外環状線	長崎県		時津町～長崎市柳田 21.5km	未整備区間 13.7km (内未着工区間は 12.3km)
都市計画道路 浦上川線	長崎県	H2～未定	元船町～時津町 全長 10.5km	南々伸区間 (元船～尾上 0.8km) 18年度 開通目標 南伸区間 (尾上～茂里町 1.6km) 14年度 開通目標 完了区間 (茂里町～松山 0.9km) 北伸区間 (松山～滑石 5.4km) 期 間 未 定 北々伸区間 (滑石～時津 1.8km) 期 間 未 定
都市計画道路 小ヶ倉蛸茶屋線	県 施工 市 施工	S45～H17 S63～H17	小ヶ倉 2丁目～田上 6.5km 田上～矢の平 1丁目	小ヶ倉 2丁目～八景町 開通済 八景町～田上 約 1km は 17年度目標 矢の平 1～3丁目は開通済 残り区間 2.2km は 17年度開通目標
九州新幹線 長崎ルート	鉄建公団	未 定	長崎～博多を 80分で直結 (40分短縮) 長崎～武雄は新線建設	H 10/10、武雄温泉・新大村間の 環境影響評価
鉄道連続 立体交差事業	長崎県 長崎市 他	未 定	川口町～尾上町の JR 長崎 本線の連続立体交差化 全長 2.4km	11年度末現在 調査事業の進捗 51% 関係機関との調整を図り、 早期着工を目指す

(2) 都市開発

名 称	事業体	期 間	概 要	進 捗 状 況	
JR長崎駅 再 開 発	JR九州	H12	商業施設を含む駅ビルの 再整備	H12/9、アミュプラザ開業予定	
JR長崎駅周辺 地区再整備	市・県 JR等	H10～ 終期末定	長崎駅と周辺の再整備	H11/3、市がグランドデザインを 取り纏め	
旭 町 再 開 発	民 間	H11～H15	商業施設・住宅190など 全体41,000㎡	H12/2 特定業務代行方式による 事業化確定	
新大工町 再 開 発	民 間	H11～H12	商業施設・住宅48戸など 全体2,600㎡	H12/12 完成予定	
ナガサキ・アーバン ・ルネッサンス 2001 構想	運輸省 県・市等	S63～ 終期末定	松山運動公園～松ヶ枝埠頭 を再開発し、都市機能・環境 を改善		
	元船地区	〃	〃	旅客ターミナル・ドラゴンプロム ナード・複合商業施設等	ほぼ終了
	常盤・出島 地区	〃	〃	水辺のプロムナード・出島ワーフ 国際観光船岸壁等	埋立はH13年度、水辺のプロムナード等は H15年度完成予定
	尾上地区	〃	〃	県庁移転・ 総合文化センター等	未着手
複合交通 ターミナル	未 定	未 定	高速・観光バスターミナル や貨物集配施設等の整備	現在、計画の概要・スケジュールを 検討中	
長崎県庁舎 移 転	長崎県	H19以降 の着工	県庁舎を長崎魚市跡地へ 移転	詳細は未定	
新地・館内の 町づくり計画	長崎市 民間	H7～ 終期末定	歴史資料館・唐寺などの 整備	十善会地区・斜面宅地の整備等に着手 (H7～19年度)	
長崎国際 マリン都市構想	長崎県	H6～H13	漁港整備・国際マリン 都市の整備	新漁港 水産試験場完成 海洋資源教育センター工事中	

(3) 文化・観光等

名 称	事業体	期 間	概 要	進 捗 状 況
出島復元整備事業 (中短期計画)	長崎市	H8～H22	出島和蘭商館跡の復元 (H22までに26棟、 最終的には全49棟)	日蘭交流400年を期に5棟復元
いこいの里	長崎市	H10～ 終期末定	ゴルフ場・あぐりの丘を 主とした市民公園	あぐりの丘は完成、 ゴルフ場は未定
諏訪の森 再 整 備	長崎県	未 定	歴史・文化・学術ゾーン として再整備	県政策創造会議が長崎奉行所の復元を 中心に提言
小江地区 LNG基地	民間 西部ガス	H12～ 終期末定	長崎市・時津・長与町〈約12万戸〉 の液化天然ガスへの転換	H12年度より用地買収に入り、 基礎工事は12/10～15/3を予定